

АКТ

о результатах контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении имущественного комплекса по водоснабжению и водоотведению на территории городского округа - город Галич Костромской области от 25 декабря 2013г.

г. Галич

31 декабря 2019г.

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 21.07.2005г. № 115-ФЗ о концессионных соглашениях», пунктом 15 концессионного соглашения в отношении имущественного комплекса, предназначенного для водоснабжения и водоотведения на территории городского округа - город Галич Костромской области от 25 декабря 2013г. (далее — концессионного соглашения), в целях надлежащего исполнения ООО «Водоканалсервис» (далее-концессионер) условий концессионного соглашения, проведена проверка исполнения концессионером обязательств по реконструкции (модернизации) и эксплуатации Объекта концессионного соглашения за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

По итогам контрольных мероприятий установлено:

- в рамках исполнения обязательств по реконструкции (модернизации) Объекта концессионного соглашения за 2018г. концессионером осуществлены инвестиции в муниципальное имущество в сумме 7 821 965 руб. 36 коп.;
- обязательства по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции Объекта концессионного соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию соблюдены;
- деятельность, предусмотренная концессионным соглашением по водоснабжению и водоотведению на территории городского округа - город Галич Костромской области осуществляется;
- муниципальное имущество предназначенное для осуществления деятельности по водоснабжению и водоотведению на территории городского округа - город Галич Костромской области используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.

Председатель Комитета
УМИ и ЗР администрации г. Галича

Палагин А.В.

Заместитель председателя Комитета
УМИ и ЗР администрации г. Галича

Шахова Ю.С.

Исполнительный директор
ООО «Водоканалсервис»

Начальник
Галичского представительства
ООО «Водоканалсервис»

Катышев И.С.

«СОГЛАСОВАНО»

Глава городского округа — город Галич
Костромской области

Перечень мероприятий по созданию, реконструкции (модернизации) объектов
 Концессионного соглашения от 25.12.2013г. в отношении имущественного
 комплекса по водоснабжению и водоотведению на территории городского округа —
 город Галич Костромской области по состоянию на 2018 год.

№ п/п	Наименование мероприятия (объекта)	Наличие проектной документации, год разработки	Потребность в финансовых средствах тыс.руб.	Примечание (срок выполнения)
7	Реконструкция водопроводной сети по ул. Красноармейская(от в/к у д.84 до в/к у д.107), чугун, сталь, протяженность 300 м.п., Д-100мм.	Отсутствует	600	До 01.01.2019
13	Реконструкция водопроводной сети по ул. Железнодорожная(от в/к у д.29 до в/к у ж/д путей), сталь, протяженностью 80 м.п., Д-76мм.	Отсутствует	150	До 01.01.2019
28	Строительство водопроводной сети Ø110 мм, материал-ПЭ, протяженность 750 м.п., (от существующего водопроводного колодца у д.№23 по ул.Касаткиной до существующего водопроводного колодца у д.1 по ул.Тяговая подстанция)	Отсутствует	2000	До 01.01.2019
	ИТОГО:		2750	

По актам выполненных работ ООО «Водоканалсервис» были проведены следующие мероприятия:

№ п/п	Мероприятия	Объем выполнения в натуральном выражении (км, куб.м., ед. и др.)	Дата подписания акта выполненных работ	Сумма (руб.)	Источник финансирования	Соответствие с планом мероприятий по условиям концессионного соглашения
1		Реконструкция Сооружение «Водопровод по ул. Горная, пер. Горный, ул. Полевая, ул. Некрасова, ул. Школьная»	31.01.2018	161469,87	Средства концессионера	
2		Реконструкция Производственный корпус ОСК ул. Железнодорожная (блок бетонных емкостей)	28.02.2018	34332,85	Средства концессионера	
3		Реконструкция Производственный корпус ОСК ул. Железнодорожная	31.03.2018	14229,38	Средства концессионера	
4		Реконструкция Артскважина №39134 ул. Красноармейская	30.04.2018	39873,99	Средства концессионера	
5		Реконструкция Артскважина №5465 ул. Фестивальная	30.04.2018	122870,90	Средства концессионера	
6		Реконструкция Артскважина №4658 ул. Сосновая	31.05.2018	5255,55	Средства концессионера	
7		Реконструкция Артскважина №3264 ул. Ляполова	30.06.2018	10827,55	Средства концессионера	
8		Реконструкция Артскважина №39144 ул. Красноармейская	30.06.2018	9267,36	Средства концессионера	
9		Реконструкция Артскважина №4020 ул. Костромское шоссе	30.06.2018	8366,77	Средства концессионера	
10		Реконструкция Артскважина №5026 пер. Свердлова (ул. Свердлова)	30.06.2018	5953,19	Средства концессионера	
11		Реконструкция Здание ВНС 3-подъема ул. Фестивальная (1)	30.06.2018	4844,36	Средства концессионера	
12		Реконструкция Производственный корпус ОСК ул. Железнодорожная	30.06.2018	5102,78	Средства концессионера	

13	Реконструкция Артскважина №39134 ул. Красноармейская	31.07.2018	9649,69	Средства концессионера	
14	Реконструкция Артскважина №4671 ул. Крестьянская	30.09.2018	176530,08	Средства концессионера	
15	Реконструкция Водопроводная сеть d 100мм от ул. Касаткиной д. 23 до д. 1 ул. Тяговая подстанция г. Галич	31.07.2018	462173,52	Средства концессионера	
16	Реконструкция Здание ВНС ул. Школьная (3)	30.09.2018	221444,65	Средства концессионера	
17	Реконструкция Здание ВНС-2 подъема ул. Заречная	31.08.2018	37499,82	Средства концессионера	
18	Реконструкция Здание ВНС ул. Лермонтова	31.08.2018	151567,93	Средства концессионера	
19	Реконструкция Канализационный колодец ул. Красноармейская (кирп. завод)	31.08.2018	20839,83	Средства концессионера	
20	Реконструкция Сооружение «Водопровод ул. Костромское шоссе, ул. Сосновая, ул. Островского, ул. Лисья Гора»	31.07.2018	12749,16	Средства концессионера	
21	Реконструкция Сооружение «Водопровод ул. Красноармейская, ул. Свободы, ул. Тяговая подстанция, ул. Луначарского, ул. Набережная»	31.08.2018	29125,17	Средства концессионера	
22	Реконструкция Сооружение Канализации к жилым домам №130, №132б, №134 по ул. Гладышева г. Галича 225 м	31.07.2018	7542,72	Средства концессионера	
23	Реконструкция Сооружение канализация по ул. Ушкова, ул. Красовского, ул. Октябрьская, ул. Долматова 4116 м	31.08.2018	24042,10	Средства концессионера	
24	Реконструкция Турбокомпрессор ТВ-50-1,6-0,1 ОСК ул. Железнодорожная (здание воздухоудвки)	31.08.2018	647931,73	Средства концессионера	
25	Реконструкция Артскважина №5241 ул. Школьная (ул. Некрасова)	31.10.2018	194611,38	Средства концессионера	
26	Реконструкция Здание КНС на 2 агрегата, V=199,5 м3 Тяговая подстанция	31.10.2018	11869,15	Средства концессионера	

27	Реконструкция Сооружение канализации к жилым домам №130,132б,134 по ул. Гладышева г. Галич 225 м	31.10.2018	8660,98	Средства концессионера	
28	Реконструкция Артскважина №5222 ул. Школьная (ул. Некрасова)	30.11.2018	208093,60	Средства концессионера	
29	Реконструкция Здание ило-насосной станции ОСК ул. Железнодорожная	30.11.2018	8489,69	Средства концессионера	
30	Реконструкция Здание ВНС ул. Школьная (3)	30.11.2018	4787996,61	Средства концессионера	
31	Реконструкция Кан/сети (мясокомбината) (включает здание КНС ул. Красноармейская-Свободы)	30.11.2018	56106,23	Средства концессионера	
32	Реконструкция Сооружение «Водопровод по ул. Красноармейская, ул. Свободы, ул. Тяговая подстанция, ул. Луначарского, ул. Набережная»	31.12.2018	322646,77	Средства концессионера	
Итого			7821965,36		